



## ... skauting pro život

---

### Skautské centrum Vinice v čase

Občas je dobré, když se člověk poohlédne za svými činy či skutky. Je dobré si někdy udělat inventuru svého počínání. Je zajímavé se vracet k událostem minulým, ke vzpomínkám a oživovat zážitky s nimi spojenými.

Dovolujeme si vám představit takovou inventuru toho, co jsme od května 2004 zažili my – skauti ze střediska „POLARIS“.

#### **Květen 2004**

- Krádeže střešní krytiny a požár objektu Skautského domova na soutoku Labe a Chrudimky.
- Zajišťování náhradních prostor pro postižené oddíly, shánění náhradního vybavení pro letní tábory.

#### **Květen – červen 2004**

- Likvidace zbytků Skautského domova (ve spolupráci se Službami Města Pardubice a.s. odvezeny 2 kontejnery popela a suti).

#### **Září 2004 – březen 2005**

- Vedena intenzivní jednání o náhradních pozemcích nebo objektech.
- Prošli a projednali jsme možnosti získání pozemků v 6 lokalitách: pozemek kuželny u bývalé vojenské plovárny pod nemocnicí, lokalita u Krajské nemocnice, pozemek u školy v Kyjevské ulici, v Nemošicích, Na Špici a areál bývalého zahradnictví pod Vinicí.
- Lokalitu pod Vinicí jsme posoudili jako strategické místo (bezproblémový přístup, blízkost centra, okolo probíhající cyklistické stezky, zrekonstruovaný městský park Vinice, blízkost zastávek MHD i ČD), ale cenově nejdražší.

#### **Leden 2005**

- Vzniká realizační skupina pro výstavbu skautského domova – RSVSD.

#### **Březen 2005**

- Služby Města Pardubice a.s. zveřejňují výzvu na předložení nabídek nájmu, nebo odkup areálu.

#### **Duben 2005**

- Jednání se Službami Města Pardubice a.s. o získání pozemku na základě zveřejněné výzvy.

#### **Květen 2005**

Podáváme 2 žádosti – pronájem, nebo odkup pozemku.

---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



## **Červen – červenec 2005**

- Intenzivní jednání s vedením Magistrátu města Pardubice a Službami Města Pardubice a.s. o získání pozemku a kupní ceně.
- Sestavování znění smluv ve spolupráci s právníky Junáka.

## **Září 2005**

- Podepisujeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o nájmu nemovitosti.

## **Říjen 2005**

- Probíhá adaptace části objektu na první klubovny.

## **Listopad 2005**

- Nastěhování 4. oddílu HORIZONT do nové klubovny.

## **Leden 2006**

- Jednání o vzhledu a rozsahu nového skautského areálu se zapracováním požadavků ostatních skautských středisek a oddílů, zadáváme vypracování architektonické studie.
- Probíhá rekonstrukce klubovny oldskautů a kanceláře střediska.
- Počátek rekonstrukce klubovny 1. oddílu JEDNIČKA.

## **Únor 2006**

- Zprovoznění klubovny oldskautů a kanceláře střediska.

## **Duben 2006**

- Nastěhování 1. oddílu do nové klubovny.

## **Květen 2006**

- Budování provizorní přístupové cesty do areálu.

## **Podzim 2006**

- Redukce topného systému – odstranění části pro vytápění skleníků.

## **Červen 2007**

- Odstraňování skel ze skleníku: 12 metrů krychlových, cca 9 tun skla.

## **Červenec 2007**

- Demontáž kovových konstrukcí skleníků - cca 50 tun.
- Odstranění zbytku nepoužívaných částí topného systému.

## **Srpen 2007**

- Demolice betonových základů skleníků ve spolupráci s firmou BAUSET s.r.o.. Objem zpracovaného betonu cca 130 metrů krychlových.
- Terénní úpravy pro vybudování travnatého hřiště o rozloze cca 1200 m<sup>2</sup>.

## **Rok 2008**

- Pokračují velmi intenzivní jednání o projektu SCV na úrovni *Magistrátu města Pardubice a Pardubického kraje*.
- Grantová podpora EU – vytvořen náš projektový záměr, se kterým se hodláme ucházet o peníze EU.
- Začlenění skautského projektu nového SCV do *IPRM „Pardubice – přitažlivé město“*.

## **Duben 2008**

- Zatravnění plochy pro hřiště, osetí plochy travou.

## **Září 2008**

- Zpracování dokumentace k územnímu řízení.

## **Listopad 2008**

- Souhlasné územní rozhodnutí pro projektový záměr *Výstavba a dostavba Skautského centra Vinice v Pardubicích*.

---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Zahájeny práce na dokumentaci pro provedení stavby.

#### **Duben 2009**

- Projektová dokumentace předána na stavební úřad MO Pardubice V.

#### **Květen 2009**

- Získali jsme pravomocné stavební povolení.
- Podáváme projektovou žádost na *Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod*.

#### **Leden 2010**

- S *Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod* podepisujeme smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 39 999 999 Kč.

#### **Červen 2010**

- Dokončena dokumentace pro provedení stavby.
- Probíhají finální úpravy rozpočtů v dokumentaci pro provedení stavby.

#### **Srpen 2010**

- Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

#### **Září 2010**

- Probíhá hodnocení podaných nabídek.
- Vyhlášíme výsledky výběrového řízení na zhotovitele – generálním dodavatelem stavby se stala firma *STAKO a.s. Hradec Králové*.

#### **Říjen 2010**

- Podepisujeme smlouvu o dílo s dodavatelskou firmou *STAKO a.s. Hradec Králové*.
- Stěhování kluboven, skladů, materiálu a všeho... že by to bylo předposlední stěhování?
- Na pozemku stávajícího skautského centra začíná vznikat nové **Skautské centrum Vinice v Pardubicích**.

---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Následná etapa – stavba – je již výsledkem postupného snažení, které je popsáno výše.

### **Listopad 2010**

- 1.11. – slavnostní poklepání na základní kámen.
- Na pozemek nastupuje stavení firma, začínají bourací a výkopové práce.
- 19.11. – první beton na stavbě – základy pro velký sál.

### **Prosinec 2010**

- Bourací práce v klubovnách, dozdivky pro francouzská okna.

### **Leden 2011**

- Probíhají betonářské práce pod přístavbou, práce v bývalém „obludáriu“, budoucí rukodělné dílně.
- 4.1. jsou hotové základy pod přístavbou – budoucí velký sál, vstupní prostory a zázemí správce.
- 12.1. je hotová základní deska.
- 19.1. probíhá zakládání zdiva.

### **Únor 2011**

- Je dokončeno zdivo 1. NP.

### **Březen 2011**

- Je dokončován betonový strop 1. NP.
- Zedníci začínají stavět vnitřní příčky.
- Probíhají práce na přípojkách.
- Koncem března jsou vyzděny obvodové stěny 2. NP.
- Počíná se výstavba objektu skladů – základy.

### **Duben 2011**

- Je hotová základová deska objektu skladů.
- Počínají se rýsovat obvody skladů.
- Probíhá izolace pod novou střechou.
- Kolem rodícího se SCV je vystavěno lešení.
- Tesařské práce jsou v plném proudu.
- Probíhá dokončení – betonování – zdí skladů.

### **Květen 2011**

- Okenní otvory se uzavírají, probíhá montáž oken.
- Probíhají tesařské práce na střeše skladů.
- Probíhá montáž odpadních trub a instalace kabeláže.
- Pokračují práce na střeše – zateplování a zhotovení bednění.
- Bednění mají i střechy na skladech.
- Začíná se hloubit požární jímka.
- Začínají se nanášet vnitřní omítky.

---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **Červen 2011**

- Pokračuje instalace kabeláže (silové, LAN).
- Probíhají klempířské práce na hlavní budově.
- Je hotová požární jímka.
- Hotové omítky na skladech.
- Pokračují práce na instalaci technologií (voda, topení, elektrika).
- Na hlavní budově přibývá dřevěný rošt pod vrchní plášť.
- Dokončuje se zateplení fasády.
- Je zahájen výkop pro vodovodní přípojku.

## **Červenec 2011**

- SCV je v novém kabátě.
- Probíhá montáž rozvodů pro topení.
- Probíhá izolace a následná betonáž podlah.

## **Srpen 2011**

- Fasáda je barevná.
- Probíhá montáž radiátorů.
- Je dokončen dřevěný obklad hlavní budovy.

## **Září 2011**

- Na zdech přibývají obklady, na podlahách dlažba.
- Probíhají vnitřní řemeslné práce.

## **Říjen 2011**

- Dokončení sádkartonových podhledů.
- Montáž osvětlení v malém sále, na chodbách.
- Začínají se budovat chodníky.
- Dokončují se podlahy.
- Probíhají terénní úpravy v areálu.
- Dokončuje se přístupová komunikace.

## **Listopad 2011**

- Dokončeny terénní úpravy.
- Proběhla výsadba zeleně, osev travnatých ploch.
- Dokončují se řemeslné práce – truhláři, elektrikáři.

## **Prosinec 2011**

- Probíhají práce na „oživování“ nového SCV a technologické zkoušky.
- Dochází k postupnému předávání / přebírání stavby.
- SCV je zkolaudováno.

## **Leden 2012**

- Oddíly se stěhují do nových kluboven a provizorně si je zařizují ke své činnosti.
- Oddílové vybavení a táborový materiál stěhujeme zpět na SCV do nových skladů.

## **Únor 2012**

- Probíhají finální úpravy rozpočtů a specifikací výběrového řízení na zařízení a vybavení.

## **Březen 2012**

- Premiérová návštěva na SCV – setkání účastníků, českého kontingentu ROVERWAY 2012.

---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



## Duben 2012

- SCV hostí výjezdní zasedání Výkonné rady Junáka se zástupci skautských krajů celé ČR.
- SCV se stává základnou pro tradiční akci ALKO 2012.
- Vyhlášíme výběrové řízení na dodávku zařízení a vybavení SCV.
- **24.4.** je slavnostní otevření SCV.

Obrazový materiál je dostupný na <http://skauti-pardubice.cz/scv/historie/>

Tato tisková zpráva je vydána ku příležitosti otevření Skautského centra Vinice v Pardubicích.

Pardubice 24. 4. 2012

Junák – svaz skautů a skautek ČR  
středisko „POLARIS“ Pardubice  
Lexova 2233  
Pardubice 530 02  
[www.skauti-pardubice.cz](http://www.skauti-pardubice.cz)

Mgr. Petr Fiala  
manažer projektu  
telefon: 736 605 535  
e-mail: [petr.fiala@skauti.pardubice.cz](mailto:petr.fiala@skauti.pardubice.cz)

Ing. Jiří Oborník  
statutární zástupce střediska  
telefon: 603 871 932  
e-mail: [jiri.obornik@skauti.pardubice.cz](mailto:jiri.obornik@skauti.pardubice.cz)



---

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj